



Досягнення успіху можливе завдяки міцному партнерству.
Vaillant постійно реалізує це принцип на практиці.

___ / ___ /2016

Акт пробного введення в експлуатацію

Монтаж обладнання виконала компанія _____

П.І.Б інстальатора _____, контактний телефон _____

№ картки "Родинного Клубу Вайллант" _____

П.І.Б. користувача _____, контактний телефон _____

Обладнання _____ с/н _____

Адреса установки _____

1. Перевірка правильності монтажу обладнання:

Монтаж котла виконаний відповідно до інструкції

Гідравлічна частина:

Наявність фільтра грубої очистки на зворотній лінії системи опалення

Наявність фільтра тонкого очищення на системи ГВП

Наявність відсічних кранів на прямому та зворотньому лініях системи опалення та на вході холодної води в котел

Система заповнена водою, тиск становить ~ 1,5 Бар

Наявність групи безпеки бойлера, розширювального бака ГВП

Підключення газу:

Наявність фільтра грубої очистки

Підключення виконано жорстким з'єднанням (сталева або мідна труба), також допускається металева гофрована труба діаметром, min 15 мм

Димохід:

Монтаж газоходу згідно з інструкцією, оригінальна труба Вайллант (котли з примусовим відводом)

2. Пуско-налагоджувальні роботи:

Перевірена напруга в мережі (напруга в мережі має бути 220 В ± 10%)

Приєднаний кабель з вилкою на плату котла (кабель для підключення котла повинен мати 3 x 1,5 мм²)

Перевірено герметичність під'єднання газу

Турбіна насоса прокручена, автоматичний повітряний клапан відкритий

Перевірено спрацьовування захисту по відсутності полум'я

Котел включений через шляхом активування програм перевірок (тільки для ecoTEC pro)

3. Заповнення документації (гарантійний талон поле "монтаж")

4. Інструктаж користувача, інформування про умови сервісного договору

5. Оформлення заявки на візд сервісного інженера для введення в експлуатацію

Примітки:

З правилами пробного пуску, що розміщенні на сайті www.vaillant.ua ознайомлений(а):

Інстальатор (підпис) _____

6. Інформація для користувача:

- Даний пуск обладнання є пробним, і не є підставою для отримання гарантії.
- Користувач отримує гарантію на обладнання лише після введення в експлуатацію сервісним центром ДП "Вайллант Група Україна".
- Відповідальність за роботу обладнання до моменту приїзду інженера сервісного центру несе користувач обладнання.
- Максимальний термін між пробним пуском і введенням в експлуатацію не повинен перевищувати 14 (чотирнадцять) днів.
- Якщо обладнання не було введено в експлуатацію протягом 14 днів після пробного пуску, гарантія на обладнання втрачається.

Ознайомлений(а):

Користувач (П.І.Б./підпис) _____ / _____