Досягнення успіху можливе завдяки міцному партнерству. Vaillant постійно реалізує цей принцип на практиці.

___ /___ /202__

Акт пробного введення в експлуатацію газового обладнання

Монтаж обладнання виконала компанія_____

П.І.Б інсталятора_____, контактний телефон _____

№ клубної картки_____

П.І.Б. користувача_____, контактний телефон _____

Обладнання_____ с/н_____

Адреса установки_____

1. Перевірка правильності монтажу обладнання:

Монтаж котла виконаний відповідно до інструкції	

Гідравлічна частина:

Наявність фільтра грубої очистки на зворотній лінії системи опалення	
Наявність фільтра тонкого очищення на системи ГВП	
Наявність відсічних кранів на прямому та зворотньому лініях системи опалення та на вході холодної води в котел	
Система заповнена водою, тиск становить ~ 1,5 Бар	
Наявність групи безпеки бойлера, розширювального бака ГВП	

Підключення газа:

Наявність фільтра грубої очистки	
Підключення виконано жорстким з'єднанням (сталева або мідна труба), також допускається металева гофрована труба діаметром, min 15 мм	

Димохід:

Монтаж газоходу згідно з інструкцією, оригінальна труба Вайллант (котли з примусовим відводом)	

2. Пуско-налагоджувальні роботи:

Перевірена напруга в мережі (напруга в мережі має бути 220 В ± 10%)	
Приєднаний кабель з вилкою на плату котла (кабель для підключення котла повинен мати 3 х 1,5 мм ^ 2)	
Перевірено герметичність під'єднання газу	
Турбіна насоса прокручена, автоматичний повітряний клапан відкритий	
Перевірено спрацьовування захисту по відсутності полум'я	
Котел включений через шляхом активування програм перевірок (тільки для ecoTEC pro)	

3. Заповнення документації (гарантійний талон поле "монтаж")	
4. Інструктаж користування, інформування про умови сервісного договору	
5. Оформлення заявки на виїзд сервісного інженера для введення в експлуатацію	

Примітки:

1) Даний пуск обладнання є пробним, і не є підставою для отримання гарантії.
2) Користувач отримує гарантію на обладнання лише після введення в експлуатацію сервісним центром ДП "ВГУ".
3) Відповідальність за роботу обладнання до моменту приїзду інженера сервісного центру несе користувач обладнання.
4) Максимальний термін між пробним пуском і введенням в експлуатацію не повинен перевищувати 14 (чотирнадцять) днів.
5) Якщо обладнання не було введено в експлуатацію протягом 14 днів після пробного пуску, гарантія на обладнання втрачається.

Ознайомлен:

Користувач (П.І.Б./підпис)_____/_____